

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ 31^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ημερομηνία: **28 Αυγούστου 2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **16:00**
Τόπος: Η Συνεδρίαση διεξάγεται αποκλειστικά με τηλεδιάσκεψη
Συνεδρίαση: **Τακτική**
Παρόντες: Οι κ.κ. **Μιχαήλ Ζερβάκης** Πρύτανης και Πρόεδρος του Σ.Δ., **Ιωάννης Γεντεκάκης** εσωτερικό μέλος (αποσυνδέθηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4^{ου} θέματος), **Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης** εσωτερικό μέλος, **Παναγιώτης Παρτσινέβελος** εσωτερικό μέλος, **Νικόλαος Σκουτέλης** εσωτερικό μέλος, **Διονύσιος Χριστόπουλος** εσωτερικό μέλος, **Σπυρίδων Αγάθος** εξωτερικό μέλος, **Πασχάλης Αλεξανδρίδης** εξωτερικό μέλος (αποσυνδέθηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11^{ου} θέματος), **Νικόλαος Μπουρμπάκης** εξωτερικό μέλος (αποσυνδέθηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 14^{ου} θέματος),
Απόντες: Οι κ.κ. **Νικόλαος Γερολιμίνης** εξωτερικό μέλος, **Αναστασία Αϊλαμάκη** εξωτερικό μέλος
Γραμματέας: Η κα **Δ. Χαβρέ** υπάλληλος ΙΔΑΧ, βαθμός Α'
Επίσης συμμετέχει η κα **Μ. Γκιζελή** Εκτελεστική Διευθύντρια, κατόπιν εντολής του Πρύτανη, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Θέμα 6^ο: Έγκριση χορήγησης παράτασης (1^{ης}) στη συνολική προθεσμία περαίωσης της συμβάσης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – μελετητή του Υποέργου 4 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ», στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 1 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», της Πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ»

Υπενθυμίζεται στα μέλη από τον Πρύτανη ότι το Συμβούλιο Διοίκησης, στην 29^η/23.07.2024 συνεδρίασή του αποφάσισε τη **χορήγηση παράτασης** στη συμβατική προθεσμία του υποέργου 1 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» **κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως 15.10.2024 με αναθεώρηση**, με την επισήμανση ότι το αναπροσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα που συνοδεύει την αίτηση παράτασης του Αναδόχου θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ενημερώνεται επί του παρόντος το Σ.Δ. ότι σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Π.Κ. 4343/21.08.2024 έγγραφο με θέμα «Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης Μελετών Ν.4412/2016) της Διαχειριστικής Αρχής των Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία», η χορήγηση παράτασης σε σύμβαση βασικού μελετητή γίνεται αυτοδίκαια. Με την έγκριση της παράτασης του υποέργου 1 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» έως 15.10.2024, ο βασικός μελετητής υπέβαλε πίνακα κατανομής του υπολοίπου της αμοιβής του έως την 15.10.2024.

Επομένως για το θέμα αυτό δεν χρειάζεται να ληφθεί επιπλέον απόφαση από το Συμβούλιο Διοίκησης, δεδομένου ότι η εκδοθείσα απόφαση για παράταση δύο (2) μηνών, έως 15.10.2024, ισχύει και για το υποέργο 4 «Υπηρεσίες Βασικού Μελετητή».

Ο Πρύτανης

Ακριβές Απόσπασμα,
Χανιά, 18.09.2024

Η Γραμματέας

Μιχαήλ Ζερβάκης

Δήμητρα Χαβρέ